



## Sistema Integrado de Gestión Vial SIGVI

Actividades\_Ejec\_An

### INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Región: 06 MACRO REG. GUANACASTE

Periodo: 01-ene-2017 al 31-dic-2017

Act	Descripción	Und	Cant. Ejec.
<b>Año 2017</b>			
002	MANTENIMIENTO PLANTEL	HR	322,00
112	BACHEO MAYOR CON MEZCLA ASFALTICA	M3	28,00
128	BACHEO MECANIZADO CON LASTRE DONADO	M3	9.804,00
130	BACHEO MECANIZADO CON LASTRE COMPRADO	M3	36,00
132	RELLENO DE MANTENIMIENTO	M3	96,00
141	CONFORMACION DE SUPERFICIES NO PAVIMENTADAS	KM	71,99
142	CONFORMACION DE SUP. DE TIERRA	KM	21,71
153	DESCUAJE H-HOMBRE	HH	200,00
158	LIMPIEZA MECANIZADA (cun, esp, y der via)	KM	12,10
162	REPARACION DE DRENAJES	HH	4.219,00
223	RECUBRIMIENTO CON CARPETA DELGADA	M3	393,59
231	RELASTRADO CON GRAVA O LASTRE COMPRADO	M3	1.850,96
232	RELASTRADO CON GRAVA O LASTRE DONADO	M3	192,00
352	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	ML	112,00
355	CONSTRUCCION DE CABEZALES, CA-1,60/80CM	M3	6,00
356	CONSTRUCCION CABEZALES CA-1,90/100 CM	M3	27,00
360	CONSTRUCCION DE TOMAS TM-1	M3	4,00
405	LIMPIEZA Y DESMONTE	M2	689,00
411	MOVIMIENTOS DE TIERRA	M3	20.099,52
432	ESTABILIZACION DE BASE	M3	3.083,52
434	TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO (TSB)	M2	22.922,00
435	COLOCACION CARPETA ASFALTICA	M3	1.090,78
456	CONSTRUCCION DE CUNETAS REVESTIDAS	ML	3.195,60
531	ACOPIO DE MATERIALES (PRODUCC.DE LASTRE)	M3	3.468,00
606	COLOCACION DE LOSETAS PREFABRICADAS	PZ	1.652,00
699	ACTIVIDADES VARIAS DE PUENTES	HH	24,00
756	LETREROS DE CEDA	UN	7,00
757	LETREROS DE ESCUELA	UN	2,00
758	LETREROS DE VELOCIDAD MAXIMA	UN	2,00
902	COLOCACION DE GAVIONES	M3	84,00
911	COLOCACION DE TUBOS C-60\100 CM,C-76 III	ML	138,75
913	COLOCACION DE TUBOS 100\120 CM C-76 III	ML	174,50
990	ACTIVIDADES VARIAS DE MANTENIMIENTO	HR	3.796,00
991	ACTIVIDADES VARIAS DE EMERGENCIA	HH	1.327,00