



Sistema Integrado de Gestión Vial SIGVI

Actividades_Ejec_An

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Región: 06 MACRO REG. GUANACASTE

Periodo: 01-ene-2018 al 31-dic-2018

Act	Descripción	Und	Cant. Ejec.
Año 2018			
112	BACHEO MAYOR CON MEZCLA ASFALTICA	M3	58,90
128	BACHEO MECANIZADO CON LASTRE DONADO	M3	12.812,00
131	BACHEO MANUAL CON LASTRE COMPRADO	M3	2,00
132	RELLENO DE MANTENIMIENTO	M3	1.121,00
141	CONFORMACION DE SUPERFICIES NO PAVIMENTADAS	KM	57,27
142	CONFORMACION DE SUP. DE TIERRA	KM	6,30
153	DESCUAJE H-HOMBRE	HH	1.061,00
158	LIMPIEZA MECANIZADA (cun, esp, y der via)	KM	70,57
159	LIMPIEZA DE CUNETAS A MANO	ML	339,00
162	REPARACION DE DRENAJES	HH	2.959,00
199	ACTIVIDADES RUTINARIAS VARIAS	HH	605,00
231	RELASTRADO CON GRAVA O LASTRE COMPRADO	M3	2.958,00
280	RELLENO DE APROXIMACION EN PUENTES	M3	60,00
352	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	ML	142,00
354	CONSTRUCCION CABEZALES CA-2,107/122 CM	M3	11,50
355	CONSTRUCCION DE CABEZALES, CA-1,60/80CM	M3	3,00
360	CONSTRUCCION DE TOMAS TM-1	M3	49,00
361	CONSTRUCCION DE TOMAS TM-2	M3	5,00
411	MOVIMIENTOS DE TIERRA	M3	2.732,00
431	LASTRADO CON GRAVA O LASTRE COMPRADO	M3	3.567,00
432	ESTABILIZACION DE BASE	M3	2.662,00
435	COLOCACION CARPETA ASFALTICA	M3	1.152,55
456	CONSTRUCCION DE CUNETAS REVESTIDAS	ML	4.686,60
531	ACOPIO DE MATERIALES (PRODUCC.DE LASTRE)	M3	3.651,34
609	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO	M3	45,00
902	COLOCACION DE GAVIONES	M3	1.220,00
907	EXTRACCION DE GRAVA DE RIO	M3	376,00
911	COLOCACION DE TUBOS C-60\100 CM,C-76 III	ML	319,75
913	COLOCACION DE TUBOS 100\120 CM C-76 III	ML	176,25
990	ACTIVIDADES VARIAS DE MANTENIMIENTO	HR	9.268,00
991	ACTIVIDADES VARIAS DE EMERGENCIA	HH	16,00